PID: 119890	SFN: N/A	PROJECT: FUL-20A-19.20	STATION / OFFSET: 1013+36, 9' LT.	START: 7/22/24	END: 7/23/24	PG 2 OF 3	B-001-0-24

MATERIAL DESCRIPTION AND NOTES	ELEV.	DEPTHS	SPT/ RQD	N_{60}	REC (%)	SAMPLE ID	HP (tsf)	GRADATION (%) GR	CS	FS	SI	CL	ATTERBERG LL	PL	PI	WC	ODOT CLASS (GI)	HOLE SEALED
VERY STIFF, GRAY, **SILTY CLAY**, LITTLE SAND, TRACE GRAVEL, DAMP @18': UU TRIAXIAL - C = 1.66 TSF, DD = 117.2 PCF *(continued)*	705.3	27	4 7 12	28	100	SS-16	>4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	A-6b (V)	
@27.5': HARD		28	10 10 13	34	100	SS-17	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	15	A-6b (V)	
@29': VERY STIFF		29	4 5 9	20	100	SS-18	3.50	-	-	-	-	-	-	-	-	17	A-6b (V)	
	700.8	30																
HARD, GRAY, **SILT AND CLAY**, SOME SAND, TRACE GRAVEL, DAMP		31	7 10 13	34	100	SS-19	>4.5	2	6	15	30	47	29	18	11	15	A-6a (8)	
@32': VERY STIFF, QU = 2.61 TSF, DD = 112.6 PCF		32	3 5 7	17	100	SS-20	3.75	-	-	-	-	-	-	-	-	15	A-6a (V)	
@33.5': VERY STIFF TO HARD		34	3 7 10	25	100	SS-21	>4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	A-6a (V)	
		35	5 8 11	28	100	SS-22	>4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	A-6a (V)	
		36																
		37	4 7 8	22	100	SS-23	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	16	A-6a (V)	
	693.3	38																
HARD, GRAY, **SILTY CLAY**, LITTLE SAND, TRACE GRAVEL, DAMP		39	12 15 20	51	100	SS-24	>4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	12	A-6b (V)	
	691.8																	
VERY STIFF TO HARD, GRAY, **SILT AND CLAY**, LITTLE SAND, TRACE GRAVEL, DAMP		40	2 6 10	23	100	SS-25	>4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	16	A-6a (V)	
		41	5 7 11	26	100	SS-26	>4.5	-	-	-	-	-	-	-	-	14	A-6a (V)	
		42																
		43	4 6 8	20	100	SS-27	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	13	A-6a (V)	
		44																
		45	4 4 8	17	100	SS-28	4.25	-	-	-	-	-	-	-	-	16	A-6a (V)	
@45.5': HARD		46	8 11 16	39	100	SS-29	>4.5	6	4	14	31	45	27	16	11	15	A-6a (8)	
	684.3	47																
VERY STIFF, GRAY, **CLAY**, SOME SILT, TRACE SAND, MOIST		48	4 7 10	25	100	SS-30	2.75	0	2	4	26	68	42	23	19	31	A-7-6 (12)	
@48.5': STIFF TO VERY STIFF, QU = 1.60 TSF, DD = 99.3 PCF		49	3 4 6	15	100	SS-31	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	A-7-6 (V)	
@50': VERY STIFF		51	5 5 9	20	100	SS-32	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	26	A-7-6 (V)	
		52	5 6 9	22	100	SS-33	3.00	-	-	-	-	-	-	-	-	25	A-7-6 (V)	
	678.3	53																
			5															

STANDARD ODOT SOIL BORING LOG (8.5 X 11) - OH DOT.GDT - 4/18/25 07:57 - X:\PROJECTS\241359.GPJ