PID: 96053	BR ID: FRA-33-1747	PROJECT: FRA-70-14.05 PROJECT 4B	STATION / OFFSET: 1151+79.91 / 46.7' RT	START: 1/4/16	END: 1/5/16	PG 2 OF 2	B-032-5-15

MATERIAL DESCRIPTION AND NOTES	ELEV. 671.6	DEPTHS	SPT/ RQD	N_{60}	REC (%)	SAMPLE ID	HP (tsf)	GRADATION (%) GR	CS	FS	SI	CL	ATTERBERG LL	PL	PI	WC	ODOT CLASS (GI)	BACK FILL
VERY DENSE, BROWNISH GRAY **GRAVEL AND SAND**, TRACE SILT, TRACE CLAY, MOIST. *(continued)*		61																
		62																
		63																
		64	28 30 41	107	67	SS-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	A-1-b (V)	
		65																
		66																
		67																
		68																
		69	30 50/5"	-	100	SS-20	-	41	27	24	6	2	NP	NP	NP	14	A-1-b (0)	
	659.6	70																
VERY DENSE, GRAY **COARSE AND FINE SAND**, TRACE SILT, TRACE FINE GRAVEL, DAMP.		71																
		72																
		73																
		74	12 28 40	102	100	SS-21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	A-3a (V)	
	656.6	EOB 75																

NOTES: GROUNDWATER ENCOUNTERED INITIALLY @ 10.5'

ABANDONMENT METHODS, MATERIALS, QUANTITIES: COMPACTED WITH THE AUGER SOIL CUTTINGS .

0-2018 STD ODOT BORING LOG (11X17) - OH DOT.GDT - 11/26/18 12:32 - U:\GI8\PROJECTS\2015\W-15-126.GPJ