PID: 77370	BR ID:	PROJECT: FRA-70-14.48	STATION / OFFSET: 210+69 / 48.85 LT	START: 8/5/11	END: 8/5/11	PG 2 OF 2	B-038-1-10

MATERIAL DESCRIPTION AND NOTES	ELEV.	DEPTHS	SPT/ RQD	N_{60}	REC (%)	SAMPLE ID	HP (tsf)	GRADATION (%) GR	CS	FS	SI	CL	ATTERBERG LL	PL	PI	WC	ODOT CLASS (GI)	HOLE SEALED
Very dense gray GRAVEL WITH SAND (A-1-b), trace to little silt; wet. *(continued)*	679.5	61																
		62																
		63																
		64	12 19 20	51	100	SS-19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	A-1-b (V)	
		65																
		66																
		67																
		68																
		69	24 26 29	72	56	SS-20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	A-1-b (V)	
	669.5	EOB 70																

NOTES: SEEPAGE AT 13.5 FEET AND 43.5 FEET; WATER LEVEL PRIOR TO ADDING WATER = 29.2 FEET; FINAL WATER LEVEL INCLUDING DRILLING WATER = 13.9 FEET.

ABANDONMENT METHODS, MATERIALS, QUANTITIES: 2 BAGS BENTONITE GROUT

0-2018 STD ODOT BORING LOG 11X17 DLZ - OH DOT.GDT - 11/28/18 06:46 - U:\GI8\PROJECTS\2015\W-15-126 DLZ 1021-1005.01 FRA-70-14.48 ELI.GPJ